

17-этажный жилой дом со встроенными
офисными помещениями в 5-ом
микрорайоне в Артемовском
городском округе

Проектная организация

ООО «Новая архитектура»

Ген. директор

Ротозеева Наталья
Дмитриевна

ГИП

Надёжкина Анна
Александровна



Ведомость объемов работ
Демонтажные работы

Стадия

18 03 20 760 - ВР.Д

П

Свидетельство № СРО-П-128-30-08 от 26. 12. 2016г.

Заказчик – ООО «ДВ МОНОЛИТ»

**17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ
ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведомость объемов работ. Демонтажные работы

18 03 20 760 – ВР.Д

Свидетельство № СРО-П-128-30-08 от 26. 12. 2016г.

Заказчик – ООО «ДВ МОНОЛИТ»

**17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ
ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведомость объемов работ. Демонтажные работы

18 03 20 760 – ВР.Д

Генеральный директор

Н.Д. Ротозеева

Главный инженер проекта

А.А. Надежкина

Лист № 1 из 1
Итого листов 1
Итого листов 1

АКТ №1 от 13.03.2020 г.

На объекте: 17и-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями в 5-ом микрорайоне в Артемовском городском округе комиссия в составе:

представитель проектной организации – Главный инженер проекта А.А. Надежкина;
представитель Оперативной дирекции – АО «Корпорация развития Приморского края» – начальник ОКС С.И. Бойко;

представитель ООО «ДВ МОНОЛИТ» – Директор Т.Ю. Сигинур;
произвела визуальный осмотр объемов работ на выполнение дефектных работ с целью завершения строительства и устранения нарушений технических норм и государственных стандартов проблемного объекта: «17и-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями в 5-ом микрорайоне в Артемовском городском округе» в соответствии с договором подряда № 18 от 13.03.2020 г.

В результате осмотра установлено: фактически выявленные дефекты необходимо устранить для дальнейшего производства строительно-монтажных работ в соответствии с ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6
Демонтаж					
1	Демонтаж оконного блока с балконной дверью	м2	165,40	Альбом 1714-АР	49 шт
2	Демонтаж простенка под окнами в наружной стене из андезитобазальтового блока толщиной 190 мм; ГОСТ 6133-99	м3	14,04	Альбом 1714-АР	

По результатам осмотра принято решение: направить локальные сметные расчеты для проведения проверки сметной стоимости в КГАУ «Примгосэкспертиза».

Представитель проектной организации – Главный инженер проекта ООО «Новая архитектура»

Представитель Оперативной дирекции – АО «Корпорация развития Приморского края» – начальник ОКС

Представитель ООО «ДВ МОНОЛИТ» – Директор



18 03 20 760 – ВР.Д

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата
Разработал		Синицина		<i>[Signature]</i>	
Проверил		Надежкина		<i>[Signature]</i>	
ГИП		Надежкина		<i>[Signature]</i>	
Н.контр.		Тулина		<i>[Signature]</i>	

Ведомость объемов работ		
Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «Новая архитектура»		

Изн.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№